

# बुन्देलखण्ड पैकेज



विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह नवम्बर 2014

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

### कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – **41958** (महात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजनान्तर्गत)
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – **38009**
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – **36344**
- ✓ लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पम्पों की संख्या –3656
- ✓ व्यय राशि रू. **69.38** करोड़

### नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 318
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-33 (9 फाऊंडेशन लेवल एवं 24 सुपर स्ट्रकचर लेवल)
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 ( टीकमगढ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं),
- ✓ कुल व्यय राशि रू. 102.08 करोड़

#### पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र.	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड़ में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	<b>69.38</b>	87%	65.35
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	102.08	79%	87.30
	<b>योग</b>	<b>210.00</b>	<b>71.40</b>	<b>138.60</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>171.46</b>	<b>82%</b>	<b>152.65</b>

**Financial & Physical Targets and Achievement as on November 2014  
(MGNREGA) (First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>I</b>	<b>Stop Dam</b>				
1	Sagar	40.17	29.48	84	73
2	Chhatarpur	24.27	20.14	86	81
3	Damoh	18.55	16.68	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.56	67	60
5	Panna	15.78	11.93	35	30
6	Datia	10.35	8.29	28	21
	<b>Total</b>	<b>130.00</b>	<b>102.08</b>	<b>353.00</b>	<b>318</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	13.14	11.64	6568	6195
2	Chhatarpur	18.16	16.86	9081	9081
3	Damoh	16.45	15.55	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	14.68	8754	7338
5	Panna	13.95	10.07	6974	5199
6	Datia	0.80	0.58	400	308
	<b>Total</b>	<b>80.00</b>	<b>69.38</b>	<b>40000</b>	<b>36344</b>
<b>III</b>	<b>Dug Wells</b>				
1	Sagar		140.93		7638
2	Chhatarpur		198.25		11014
3	Damoh		137.01		8677
4	Tikamgarh		120.30		7399
5	Panna		109.26		6712
6	Datia		5.24		518
	<b>Total</b>		<b>710.99</b>		<b>41958</b>
<b>IV</b>	<b>Khet Talab</b>				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	<b>Total</b>		<b>7.05</b>	<b>4862</b>	<b>2277</b>
<b>V</b>	<b>Renovation and Recharging of Dug Wells</b>				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	<b>Total</b>		<b>63.40</b>	<b>3610</b>	<b>2252</b>

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह नवम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 01

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति			
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिलों को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु. करोड़ में)	भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सागर	13.1360	13.136	11.64	6568	6568	6195	373	
2	छतरपुर	18.1620	18.162	16.86	9081	9081	9081	0	
3	दमोह	16.4460	16.446	15.55	8223	8223	8223	0	
4	टीकमगढ़	17.5080	17.508	14.68	8754	8354	7338	1416	
5	पन्ना	13.9480	13.948	10.07	6974	5383	5199	1775	
6	दतिया	0.8000	0.800	0.58	400	400	308	92	
	योग	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>69.38</b>	40000	38009	36344	3656	

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल  
 बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत **ACA** मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)  
 माह नवम्बर 2014 की स्थिति में प्रपत्र -- 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति			भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	भौतिक प्रगति			
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु. करोड़)					अप्रारंभ कार्यों की संख्या	फाऊंदेश न लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	29.48	84	84	11	73	0	6	5	11
2	छतरपुर	24.27	24.27	20.14	86	86	5	81	0	0	5	5
3	दमोह	18.55	18.55	16.68	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	15.56	67	67	5	60	2	1	4	5
5	पन्ना	15.78	15.78	11.93	35	35	5	30	0	0	5	5
6	दतिया	10.35	10.35	8.29	28	28	7	21	0	2	5	7
	महायोग	130.00	130.00	102.08	353	353	33	318	2	9	24	33

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत  
ACA मद से  
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)**

माह नवम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति			
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड में)	भौतिक लक्ष्य	चिहित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सागर	3.5425	0.7500	0.00	1417	0	0	1417	
2	छतरपुर	7.0500	1.0900	0.00	2820	436	0	2820	
3	दमोह	4.7650	0.7500	0.00	1906	300	0	1906	
4	टीकमगढ़	4.8475	0.7950	0.00	1939	0	0	1939	
5	पन्ना	4.0450	0.7125	0.00	1618	0	0	1618	
6	दतिया	0.7500	0.0525	0.00	300	10	0	300	
	<b>योग</b>	<b>25.0000</b>	<b>4.1500</b>	<b>0.00</b>	<b>10000</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	

नोट :- प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है। दमोह एवं छतरपुर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति हो गई है, अतः द्वितीय चरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

## MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह नवम्बर 2014 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण				कुल व्यय राशि (करोड़ में)	
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या		पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)			
					खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ	खेत तालाब		जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	9996	992	842	7638	472	641	140.93	2.27	6.21
2	छत्तरपुर	14717	2427	210	11014	748	170	198.25	1.72	10.50
3	दमोह	13073	566	1098	8677	185	509	137.01	1.76	20.16
4	टीकमगढ़	8654	877	525	7399	872	466	120.30	1.30	12.18
5	पन्ना	8303	0	710	6712	0	384	109.26	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	518	0	82	5.24	0.00	0.23
महायोग		55963	4862	3610	41958	2277	2252	710.99	7.05	63.40
कुल व्यय राशि (करोड़ में)										781.44

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह नवम्बर 2014 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)		जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत			
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.1360	40.1700	53.3060	13.1360	40.1700	53.3060	11.64	29.48	41.12	89%	73%	77%
2	छतरपुर	18.1620	24.2700	42.4320	18.1620	24.2700	42.4320	16.86	20.14	37.00	93%	83%	87%
3	दमोह	16.4460	18.5500	34.9960	16.4460	18.5500	34.9960	15.55	16.68	32.23	95%	90%	92%
4	टीकमगढ़	17.5080	20.8800	38.3880	17.5080	20.8800	38.3880	14.68	15.56	30.24	84%	75%	79%
5	पन्ना	13.9480	15.7800	29.7280	13.9480	15.7800	29.7280	10.07	11.93	22.00	72%	76%	74%
6	दतिया	0.8000	10.3500	11.1500	0.8000	10.3500	11.1500	0.58	8.29	8.87	73%	80%	80%
	योग	80.0000	130.0000	210.0000	80.0000	130.0000	210.0000	69.38	102.08	171.46	87%	79%	82%

क्र.	आइटम	जारी राशि		व्यय राशि		व्यय का प्रतिशत
		पम्पसेट	स्टापडेम	पम्पसेट	स्टापडेम	
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि		210.0000	171.46		82%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि		0	-		-
	कुल प्रदाय राशि		210.0000	171.46		82%



**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA,CS/CSS, MGNREGA components to MP (As on 30.11. 2014)**

(Rs. In Cr.)

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rural development</b>											
i)	Supply of pump sets	80.00	80.00	80.00	69.38							65.35
ii)	Construction of Stop Dams	130.00	130.00	130.00	102.08							87.30
iii)	Construction of New Dug Wells	200.00							200.00	710.99	710.99	
iv)	Watershed Management	480.00				480.00	101.26	82.42				82.42
v)	Farm Ponds	90.00							90.00	7.05	7.05	
vi)	Renovation and Recharging of dug Wells	320.00							320.00	63.40	63.40	
	<b>Total</b>	<b>1300.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>171.46</b>	<b>480.00</b>	<b>101.26</b>	<b>82.42</b>	<b>610.00</b>	<b>781.44</b>	<b>781.44</b>	<b>235.07</b>

**Note :- 1. In MGNREGA, no allotment is released for particular work, therefore actual expenditure has been assumed as released fund.  
2. Details of watershed management are, as per information given by Director RGM.**