



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पीजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक...4267... /NR-3/Bundelkhand/MGNREGS/2017

भोपाल, दि. 03/07/2017

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

विषय :- बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज की जानकारी के संबंध में।

विषयांतर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त राशि से पम्प सेट का प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की माह मई 2017 अंत तक की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(जी.कै.रिशिम)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,भोपाल

पृ.क्रमांक...4268... /NR-3/Bundelkhand/MGNREGS/2017
प्रतिलिपि,

भोपाल, दि. 03/07/2017

1. प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, म.प्र. विंध्याचल भवन, प्रथम तल, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विंध्याचल भवन, द्वितीय तल, भोपाल।
3. संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्रीमती प्रीति तिवारी प्रबंधक आई.टी. की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,भोपाल

बुन्देलखण्ड में नदी नालों पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

माई मई 2017

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 15.6075 करोड़
व्यय राशि	रु. 79.08 करोड़	रु. 11.37 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	39,844	5,444
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	39,639	4,320

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्वीकृत स्टाप डेम की संख्या - 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या - 349
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-01 (सुपर स्ट्रकचर लेवल पर)
- ✓ निरस्त स्टाप डेम की संख्या- 03 (टीकमगढ जिले के 02 एवं दतिया जिले का 01 स्टापडेम निरस्त किये जा चुके हैं)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 117.14 करोड़

प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)
माह मई 2017

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	79.08	99%	78.34
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	117.14	90%	114.11
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	196.22	93%	192.45

द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)
माह मई 2017

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	20.85	25.00	15.61	11.37	45%	8.07

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण)**

माह मई 2017 की स्थिति में

(रु. करोड़ में)

क्र.	जिले का नाम	पूर्ण कपिल धारा कूप की संख्या	प्रथम चरण (@ Rs. 20000 per Pump set)					द्वितीय चरण (@ Rs. 25000 per Pump set)					योग				
			भौतिक लक्ष्य	विहित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	जिले को प्रदाय राशि	व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	विहित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	जिले को प्रदाय राशि	व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	विहित हितग्राही	स्थापित पंपों की संख्या	जिले को प्रदाय राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सागर	8534	6568	6568	6568	13.1360	13.1360	1417	1417	1092	3.5425	2.8197	7985	7985	7660	16.6785	13.9557
2	छत्तरपुर	14033	9081	9081	9081	18.1620	18.1345	2820	2053	1803	7.0500	4.8308	11901	11134	10884	25.2120	22.9618
3	दमोह	10587	8223	8223	8223	16.4460	16.3847	1906	1899	1394	4.7650	3.6782	10129	10122	9617	21.2110	20.0629
4	टीकमगढ़	8607	8754	8598	8557	17.5080	17.1140	1939	0	0	0.0000	0.0000	10693	8598	8557	17.5080	17.1140
5	पन्ना	7590	6974	6974	6810	13.9480	13.5282	1618	0	0	0.0000	0.0000	8592	6974	6810	13.9480	13.5282
6	दतिया	964	400	400	400	0.8000	0.7815	300	75	31	0.2500	0.0452	700	475	431	1.0500	0.8267
	योग	50315	40000	39844	39639	80.0000	79.0789	10000	5444	4320	15.6075	11.3739	50000	45288	43959	95.6075	90.4523

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)**

माह मई 2017 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	विहित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले की प्रदाय (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विद्युत खर्च (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	6568	6568	6568	6568	0	13.1360	13.1360	13.1360
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	18.1345
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	16.3811
4	टीकमगढ़	8754	8598	8557	8557	197	17.5080	17.0380	17.1110
5	पन्ना	6974	6974	6974	6810	164	13.9480	13.9430	13.5282
6	दतिया	400	400	400	400	0	0.8000	0.8000	0.7815
योग		40000	39844	39803	39639	361	80.0000	80.0000	79.0789

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही विहित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम वरण)

माह मई 2017 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति							
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	रिमाक
							फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सागर	40.17	40.17	35.70	84	84	0	0	0	84	0	
2	छतरपुर	24.27	24.27	21.86	86	86	0	0	0	86	0	
3	दमोह	18.55	18.55	17.09	53	53	0	0	0	53	0	
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	18.91	67	67	0	0	0	67	2	कार्य निरस्त
5	पन्ना	15.78	15.78	13.68	35	35	0	1	1	34	0	
6	दतिया	10.35	10.35	9.90	28	28	0	0	0	27	1	कार्य निरस्त
	महायोग	130.00	130.00	117.14	353	353	0	1	1	349	3	

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य एवं दतिया जिले के 01 कार्य निरस्त किये गये हैं।

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)**

माह मई 2017 की स्थिति में

प्रपत्र -- 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिहित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किस्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	1417	1417	1417	1092	325	3.5425	3.5425	2.8197
2	छतरपुर	2820	2053	1803	1803	1017	7.0500	7.0500	4.8308
3	दमोह	1906	1899	1671	1394	512	4.7650	4.7650	3.0782
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.8475	0.0000	0.0000
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.0450	0.0000	0.0000
6	दतिया	300	75	31	31	269	0.7500	0.2500	0.0452
योग		10000	5444	4922	4320	5680	25.0000	15.6075	11.3739

- नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरान्त ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।
2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरान्त, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिहित करते हुए प्रथम किस्त भी जारी की गई है।
3. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह मई 2017 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)	कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	10863	1017	950	8534	472	641	180.96	2.3	8.23
2	छतरपुर	14880	2427	210	14219	748	170	270.84	1.72	10.50
3	दमोह	13534	1382	1875	10587	984	1039	230.24	12.70	60.99
4	टीकमगढ़	9702	877	525	8607	872	466	135.90	1.30	12.18
5	पन्ना	9458	509	710	7590	325	384	126.23	0.97	14.12
6	दतिया	1220	130	225	964	62	82	16.95	0.13	0.23
महायोग		59657	6342	4495	50501	3463	2782	961.12	19.193	101.237
कुल व्यय राशि (करोड़ में)										103.751

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह मई 2017 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			राशि v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	13.14	35.70	48.84	100%	89%	92%
2	छत्तरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	18.13	21.86	39.99	100%	90%	94%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	16.38	17.09	33.47	100%	92%	96%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	17.11	18.91	36.02	98%	91%	94%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	13.53	13.68	27.21	97%	87%	92%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.78	9.90	10.68	98%	96%	96%
	योग	80.00	130.00	210.00	80.00	130.00	210.00	79.08	117.14	196.22	99%	90%	93%

क्र.	आइटम	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	196.22	93%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	कुल प्रदाय राशि	210.000	196.22	93%

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA, CS/CSS, MGNREGA
components to MP (May 2017) (Rs. In Cr.) II Phase**

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rural development											
i)	Supply of pump sets	25.00	25.00	25.00	11.37	-	-	-	-	-	-	8.07
	Total	25.00	25.00	25.00	11.37	-	-	-	-	-	-	8.07

ACA- Phase -I 2012-13 (As on 31.05. 2017) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development (Stop dam & pump set)	210.00	210.00	196.22
ACA- Phase -I 2013-14 (As on 31.05. 2017) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development	-	-	-
ACA- Phase -II 2014-15 (As on 31.05. 2017) (Rs. In Cr.)			
Department	Allocation	Released	Expenditure
Rural development (Stop dam & pump set)	25	25	11.37

**Financial & Physical Targets and Achievement as on May 2022 (GNREGS)
(Second Phase)**

S.No.	Scheme District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	3.5425	2.8197	1417	1092
2	Chhatarpur	7.0500	4.8308	2820	1803
3	Damoh	4.7650	3.6782	1906	1394
4	Tikamgarh	4.8475	0.0000	1939	0
5	Panna	4.0450	0.0000	1618	0
6	Datia	0.7500	0.0452	300	31
	Total	25.0000	11.3739	10000	4320

**PHYSICAL TARGETS ACHIEVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE AS
ON May 2017 (MUNDEGA)**

STOP DAM (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	Completed	Ongoing	Remark
1	Sagar	84	84	0	
2	Chhatarpur	86	86	0	
3	Damoh	53	53	0	
4	Tikamgarh	67	65	0	02 Stop dams cancelled
5	Panna	35	34	1	
6	Datia	28	27	0	01 Stop dam cancelled
	Total	353	349	1	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	6568	6568	6568	
2	Chhatarpur	9081	9081	9081	
3	Damoh	8223	8223	8223	
4	Tikamgarh	8754	8598	8557	
5	Panna	6974	6974	6810	
6	Datia	400	400	400	
	Total	40000	39844	39639	
PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE)					
S.No.	Scheme/District	Target	IDENTIFIED BENIFICIERIS	PUMP INSTALLED	Remark
1	Sagar	1417	1417	1092	process of installing pump sets is on progress
2	Chhatarpur	2820	2053	1803	
3	Damoh	1906	1899	1394	
4	Tikamgarh	1939	0	0	
5	Panna	1618	0	0	
6	Datia	300	75	31	
	Total	10000	5444	4320	

**Financial & Physical Targets and Achievement as on May 2017 (SAREGA)
(First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual		Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	35.70	84	84
2	Chhatarpur	24.27	21.86	36	86
3	Damoh	18.55	17.09	53	53
4	Tikamgarh	20.88	18.91	67	65
5	Panna	15.78	13.68	35	34
6	Datia	10.35	9.90	23	27
	Total	130.00	117.14	353	349
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	13.14	13.14	6568	6568
2	Chhatarpur	18.16	18.13	9081	9081
3	Damoh	16.45	16.38	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	17.11	8754	8557
5	Panna	13.95	13.53	6974	6810
6	Datia	0.80	0.78	400	400
	Total	80.00	79.08	40000	39639
III	Dug Wells				
1	Sagar	209.81	180.96	10863	8534
2	Chhatarpur	264.9	270.84	14880	14219
3	Damoh	175.13	230.24	13534	10587
4	Tikamgarh	135.17	135.90	9702	8607
5	Panna	135.95	126.23	9458	7590
6	Datia	12.15	16.95	1220	964
	Total	933.11	961.12	59657	50501
IV	Khet Talab				
1	Sagar	4.77	2.32	1017	472
2	Chhatarpur	5.58	1.72	2427	748
3	Damoh	5.90	12.70	1382	984
4	Tikamgarh	1.38	1.30	877	872
5	Panna	1.52	0.97	509	325
6	Datia	0.39	0.18	130	62
	Total	19.54	19.19	6342	3463
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar	8.20	6.23	950	641
2	Chhatarpur	12.98	10.50	210	170
3	Damon	43.48	60.99	1875	1039
4	Tikamgarh	13.72	12.18	525	466
5	Panna	26.10	14.12	710	384
6	Datia	0.63	0.23	225	82
	Total	105.11	104.25	4495	2782